

64 – COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 19 JANVIER 2023**LESTELLE BETHARRAM – Calvaire de Bétharram - CR 14**

Restauration du Calvaire Phase II : stations 7 à 15 (15.025-MH)

Coordonnées du maître d'ouvrage et des intervenants		P	Tél	Envoi
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NAY <i>Président</i> <i>Chargée de mission patrimoine</i>	M. Petchot-Bacqué		05 59 61 11 82	contact@paysdenay.fr
	M. Berchon Mme Rosato	X X	05 59 61 46 46	berchon@hotmail.fr v.rosato@paysdenay.fr
MAIRIE DE LESTELLE <i>Le Maire</i> <i>Adjoint</i>	M. Berchon M. Ladesbie	X	05 59 61 93 59	comlestelle@cdg-64.fr berchon@hotmail.fr ladesbie.jean-marc@orange.fr
DRAC AQUITAINE <i>Conservateur du Patrimoine</i>	M. Artigas Mme. Claret		05 57 95 01 92	henri.artigas@culture.gouv.fr aude.claret@culture.gouv.fr
UDAP 64 <i>ABF</i> <i>Adjoint ABF</i>	X. Clarke F. Marre	X	05 59 27 42 08	xavier.clarke@culture.gouv.fr franck.marre@culture.gouv.fr
CONSEIL RÉGIONAL <i>Chargée mission patrimoine</i> <i>SRPI</i> <i>Conseiller régional</i>	Mme Ghioldi M. Minvielle		05 57 57 80 00	florence.ghioldi@aquitaine.fr
Vicaire des sanctuaires de Bétharram	Père L. Bacho	X		bacoscj@gmail.com
Association Amis des sanctuaires de Bétharram <i>Président</i> <i>Vice-Présidente</i> <i>Secrétaire</i>	Père L. Bacho Mme Bonnefonds Mme Bardinet	X		bacoscj@gmail.com ac.bardinet@gmail.com
S. Thouin Architecture	S. Thouin	X	05 53 48 28 19	agence.thouin@s-thouin-architecture.fr
Cabinet Taillandier	M. Taillandier		05 62 57 78 00	contact@laurenttaillandier.fr
CALESTREME <i>Coordinateur SPS</i>	M. Fouchet		05 59 53 12 95 07 88 91 25 70	contact@calestreme-cs.com michel.fouchet@calestreme-cs.com

ALPES CONTROLES Bureau de contrôle	M. Carles		06 37 18 15 73	jcarles@alpes-controles.fr pau@alpes-controles.fr
Ent. ARREBAT Lot 1. Maçonnerie / Pierre de taille	Gérant M. Etchevers Chef de chantier	X	06 29 28 80 28	arreat@orange.fr
Ent. TMP Lot 2. Charpente / Couverture	Gérant M. Lepage Chef équipe	X	05 34 25 77 12	l.lepage@toitures-mp.fr contact@toitures-mp.fr
Ent. ATELIER 32 Lot 3. Peintures murales	Gérant A. Lacoste G. Lacoste M. Lacoste T. Lamalle		05 62 70 01 83	atelier.32@orange.fr
Ent. L'ART DU VITRAIL Lot 4. Vitraux	PDG M. Bordenave M. Gadou		05 56 80 80 94 06 23 23 68 15	jfbordenave@hotmail.fr
Ent. FERRONNERIE BETES Lot 5. Ferronnerie – Menuiserie – Peinture	Gérants M. Giffard M. Pailloux		05 62 96 70 52 06 74 73 07 59 06 08 67 48 71	ferronneriebetes@gmail.com
Ent. LAFON ELECTRICITÉ Lot 6. Électricité	Gérant M. Barran M. Palissier		05 53 68 76 76	elec@lafon-elec.com contact@lafon-elec.com
Ent. TECTAMIANTE Lot Désamiantage	Mme Ille J. Laborde		05 59 13 40 32	tectamiante@gmail.com

AVANCEMENT

- Couverture terminée sur la station n°7
- Échafaudage déposé
- Vitrail posé en façade de la chapelle n°7
- Protection en plomb réalisée sur la chapelle n°8
- Vitrail posé au-dessus du portail principal
- Vitrail en attente de pose sur la fenêtre latérale
- Peinture murale réalisée à 70%
- Couverture déposée sur la chapelle n°9
- Diagnostic charpente effectué et transmis
- Repose des éléments sculptés en cours
- Échafaudage monté sur la chapelle n°7
- Piquage d'enduit terminé
- Poutre béton coulée entre le portail et l'oculus situé au-dessus
- Vitraux déposés sur les chapelles n° 9 et n°10

OBSERVATIONS

Ent. ARREBAT :

- Terminer la pose des pierres sur la station n°9
- Prévoir de faire les rejointements en suivant
- Faire le relevé des pierres à relever sur la station n°10
- Commencer les dégrossis sur la station n°10

Ent. TMP :

- **Reprise des travaux de couverture prévus pour la mi-février**
- Terminer en priorité les protections en plomb sur les corniches de la chapelle n°8
- Commencer également la couverture en ardoise sur la chapelle n°8
- Ok sur les reprises de charpente pour la chapelle n°9
- Protection en plomb sur les corniches et sur le glacis vu ce jour pour les chapelles 9 et 10

Ent. ATELIER 32 :

- Terminer la restauration des décors peints dans la chapelle n°8

Ent. L'ART DU VITRAIL :

- Prévoir de poser rapidement le vitrail de la baie latérale sur la chapelle n°8
- Le vitrail est actuellement entreposé dans la chapelle et risque d'être dégradé

Prochain rendez-vous : **VENDREDI 3 FEVRIER à 9h00**
Entreprises convoquées : **ARREBAT- ATELIER32**



